

1. Budget van < naam project >

datum:

Kostplaats:

Object nr.:

Provitnr. :

1 **Onderbouwing Budget**

Onderdeel	Product	€	Bedrag
1.1 <naam project>	Riool	€	100,00
	Wegen	€	100,00
	OV	€	100,00
	Groen	€	100,00
	Anders	€	100,00
	sub totaal:	€	500,00

118,85 exclusief Btw en inclus

VAT kosten volgens provit	%	€	bedrag
Voorbereiding	11,38	€	47,88
Uitvoering	7,47	€	31,43
VAT totaal	18,85	€	79,30

Resumé

VAT kosten (18,85%):	voorbereiding (11,38%)	€	47,88
	uitvoering (7,47%)	€	31,43
Uitvoering kosten:		€	420,70
		€	500,00

3. Opdrachten en facturen

datum: Kostplaats: Object nr.: 122100-114

nr.	onderdeel	omschrijving	doc.nr.	datum	opdracht	werkelijk	restverplichting	
1	total realisatie t/m 31-12-2023	DIC BEK ACT Activakant doorklik (4)	incl.F beije correctie week 49-51 20000620		€ 387.719,18	€ 387.719,18	€ -	
2	410000124	Uitstreekend bijeenkomst januari 2024	200003147		€ 897,00	€ 897,00	€ -	
3	410000257	D10 Engineers	Inhuur R. Beije, projectleider		€ 3.515,00	€ 3.515,00	€ -	
			200000620		€ 1.710,00			
			200001788		€ 1.615,00			
			200002791		€ 190,00			
4	410000729	Yacht BV	Inhuur C. de Korte		€ 25.000,00	€ 11.232,94	€ 13.767,06	
			200003954	25-3-2024	€ 3.428,03			
			200005371	22-4-2024	€ 2.571,02			
			200006305	26-2-2024	€ 1.867,06			
			200006311	26-2-2024	€ 918,23			
			200006718	20-5-2024	€ 1.469,16			
			200007023	27-5-2024	€ 979,44			
5	410001431	JGK-Ravenstijn Betonboringen Brabant BV	200004769		€ 2.277,00	€ 2.277,00	€ -	
6	410001707	Sarie Steenberghe Omgevingsmanagement	Omgevingsmanagement		€ 9.500,00	€ 7.362,50	€ 2.137,50	
			200002613	10-2-2024	€ 4.442,50			
			200017714	13-4-2024	€ 2.920,00			
			200017735	20-12-2024	€ 1.050,00			
					€ -1.050,00			
7	410001822	Omniform Group			€ 100.911,00	€ 54.536,60	€ 46.374,40	
			200006746	21-5-2024	€ 12.416,00			
			200010164	26-7-2024	€ 15.846,00			
			200014144	22-10-2024	€ 11.765,00			
			200014145	22-10-2024	€ 14.709,60			
8	410001824	BBM Restauratie Architectuur-advies globale raming	200006897	23-5-2024	€ 2.638,45	€ 2.638,45	€ -	
9	410001825	Gubbeis ondersteuning en verkeersmaatregelen	200006727	19-5-2024	€ 2.993,90	€ 2.993,90	€ -	
10	410002127	Aannemersbedrijf Cauwenborgh BV	200008666	27-6-2024	€ 740,33	€ 740,33	€ -	
11	410002352	OMWB			€ 26.900,00	€ 27.108,95	€ -208,95	
			200018948	7-2-2025	€ 27.108,95	€ 27.108,95	€ -	
					€ -	€ -	€ -	
					€ -	€ -	€ -	
12	410002403	Cooperatief Kristal Compagnie UA			€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ -	
			200011524	28-8-2024	€ 15.000,00			
			200013073	3-10-2024	€ 17.000,00			
13	410002557	Van der Straeten Geotechniek BV	200014238	25-10-2024	€ 38.840,00	€ 38.840,00	€ -	
14	410002773	Van der Straeten Geotechniek BV			€ 24.835,00	€ 14.245,00	€ 10.590,00	
			200014232	25-10-2024	€ 14.245,00			
					€ -			
15	410003147	Cooperatief Kristal Compagnie UA			€ 67.500,00	€ 20.000,00	€ 47.500,00	
			200016537	5-12-2024	€ 10.000,00			
			200017659	24-12-2024	€ 10.000,00			
					€ -			
					€ -			
					€ -			
					€ -			
					€ -			
16	410003798	Syntraal B.V.			€ 25.297,92	€ 1.814,40	€ 23.483,52	
			200019491	28-1-2025	€ 1.814,40			
					€ -			
					€ -			
					€ -			
					€ -			
					€ -			
					€ -			
17	410003799	Yacht B.V.	Inhuur C. de Korte 06-01-2025 t/m 31-03-2025		€ 25.736,00	€ -	€ 25.736,00	
					€ -			
					€ -			
					€ -			
					€ -			
					€ -			
					€ -			
					€ -			
18	0	Difference schouwrond broodjes	200005976		€ 125,05	€ 125,05	€ -	
19	0	Catering Smaeck Pressure cooke sessies	200012417		€ 391,23	€ 391,23	€ -	
20	0	Catering Smaeck Pressure cooke sessies	200012418		€ 391,23	€ 391,23	€ -	
21	0	Bakker Groffen	200013666		€ 15,28	€ 15,28	€ -	
22	0	Bakker Groffen	200013667		€ 15,28	€ 15,28	€ -	
23	0	OMWB, verzoektaken 1e halfjaar 2024	100001355		€ 1.448,00	€ 1.448,00	€ -	
24	0	OMWB, verzoektaken 2e halfjaar 2024	100001457		€ 2.482,00	€ 2.482,00	€ -	
25					€ -	€ -	€ -	
26					€ -	€ -	€ -	
27					€ -	€ -	€ -	
28					€ -	€ -	€ -	
29					€ -	€ -	€ -	
30					€ -	€ -	€ -	
					totala:	€ 809.277,80	€ 612.789,32	€ 169.379,53
1	Uitvoeringskosten: €		420,70					
2	Aanheemson			€	1,00			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
					totala:	€ 1,00	€ -	100,00%

4. Financieel overzicht van < naam project>

datum:

code	Omschrijving	Budget		Werkelijke kosten		opmerking
		Kostenraming	Cumulatief	Bedrag	Saldo budget	
1 VAT kosten						
1.1.	Initiatie	1,85	1,85			
1.2	Projectdef.	3,16	5,01			
1.3	Ontwerp VO	6,73	11,74			
1.4	Ontwerp DO	8,54	20,28			go / no go
1.5	Techn. Voorber.	23,43	43,71			
1.6	Aanbesteding	4,16	47,88			go / no go
1.7	Realisatie	23,77	71,64			
1.8	Nazorg en onderhoud	7,66	79,30			
	subtotaal:	79,30		€	- €	79,30
2 Bouwkosten						
	sub totaal:	420,70			-	420,70
	totaal:	500,00			-	500,00

100%

Opmerking

2. Overzicht VAT kosten

Budget van <projectnaam>: € 500,00

Van Konijnenburgweg		Totaal	Initiatie	Projectdef.	Ontwerp VO	Ontwerp DO	Techn. Voorber.	Aanbesteding	Realisatie	Nazorg
1	Beheer	1,15%	0,14	0,07	0,07	0,07	0,21	0,03	0,28	0,28
2	Projectleiding/financieel/intern draagvlak	2,85%	0,14	0,28	0,21	0,21	0,76	0,14	0,69	0,42
3	Werkvoorbereiding/projectondersteuning	3,19%	0,00	0,04	0,16	0,18	2,42	0,13	0,13	0,13
4	Directie/contractbeheer	1,07%	0,00	0,00	0,03	0,05	0,15	0,08	0,61	0,15
5	Toezicht	3,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	3,03	0,43
6	Ontwerp	1,75%	0,00	0,00	0,62	0,83	0,11	0,06	0,06	0,00
7	Specialistisch advies	1,25%	0,00	0,07	0,10	0,12	0,76	0,05	0,11	0,11
8	Participatie/communicatie	1,14%	0,00	0,00	0,09	0,17	0,26	0,09	0,35	0,09
9	Gegevensbeheer	1,03%	0,00	0,09	0,15	0,19	0,52	0,03	0,07	0,07
10	Juridisch ondersteuning	0,38%	0,00	0,00	0,03	0,05	0,10	0,12	0,05	0,03
11	Beleid	0,42%	0,07	0,07	0,05	0,05	0,05	0,03	0,07	0,03
12	Management	0,18%	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
13	Planning en control/fin. verificatie	0,29%	0,03	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03
14	Secretariaat	0,47%	0,03	0,03	0,04	0,06	0,07	0,07	0,14	0,03
Totaal:		18,85%	0,44	0,75	1,60	2,03	5,57	0,99	5,65	1,82
Bedragen: €		79,30	€ 1,85	€ 3,16	€ 6,73	€ 8,54	€ 23,43	€ 4,16	€ 23,77	€ 7,66

	%	bedrag €
Voorbereidings percentage + bedrag	11,38	€ 47,88
Uitvoerings percentage + bedrag	7,47	€ 31,43
totaal:	18,85	€ 79,30